



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Querétaro	San Juan del Río	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	\$129,678	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$8,992,504	\$8,992,504	\$8,992,504	
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$8,992,504	\$8,992,504	\$8,992,504	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	\$240,747	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$48,616,464	\$48,616,464	\$48,616,464	\$48,616,464	\$43,926,795	\$43,926,795	\$43,926,795	
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$48,616,464	\$48,616,464	\$48,616,464	\$48,616,464	\$43,926,795	\$43,926,795	\$43,926,795	
Querétaro	San Juan del Río	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	CONTRATACIÓN DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL	U002	SUBSEMUN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,200	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$622,156	\$622,156	\$622,156	
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	CONTRATACIÓN DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL	U002	SUBSEMUN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$622,156	\$622,156	\$622,156	
Querétaro	San Juan del Río	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL 37	\$10,865	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$7,921,275	\$7,921,275	\$7,921,275	\$7,921,275	\$2,375,692	\$2,375,692	\$2,375,692	
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL 37			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$7,921,275	\$7,921,275	\$7,921,275	\$7,921,275	\$2,375,692	\$2,375,692	\$2,375,692	El recurso proviene del Presupuesto Federal 2011 sin embargo, el sistema no permitió capturarlo con ese ciclo. El siguiente trimestre se tratará nuevamente de capturarlo en el ciclo correcto.
Querétaro	San Juan del Río	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	\$33,439	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$53,210,164	\$53,210,164	\$31,926,096	\$31,926,096	\$0	\$0	\$0	
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$53,210,164	\$53,210,164	\$31,926,096	\$31,926,096	\$0	\$0	\$0	
Querétaro	San Juan del Río	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR	\$3,346	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$126,349,772	\$126,349,772	\$63,174,888	\$63,174,888	\$63,174,888	\$63,174,888	\$63,174,888	
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$44,382,145	\$44,382,145	\$22,765,721	\$22,765,721	\$22,765,721	\$22,765,721	\$22,765,721	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$369,000	\$369,000	\$223,434	\$223,434	\$223,434	\$223,434	\$223,434	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,186,000	\$15,186,000	\$7,776,080	\$7,776,080	\$7,776,080	\$7,776,080	\$7,776,080	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	\$617,437	\$617,437	\$617,437	\$617,437	\$617,437	\$617,437	\$617,437	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$4,356,000	\$4,356,000	\$2,247,544	\$2,247,544	\$2,247,544	\$2,247,544	\$2,247,544	Ninguno.

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	\$112,446	\$112,446	\$112,446	\$112,446	\$112,446	\$112,446	\$112,446	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$13,040,000	\$13,040,000	\$8,469,498	\$8,469,498	\$8,469,498	\$8,469,498	\$8,469,498	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$151,853	\$151,853	\$151,853	\$151,853	\$151,853	\$151,853	\$151,853	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$13,372	\$13,372	\$13,372	\$13,372	\$13,372	\$13,372	\$13,372	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$2,310,000	\$2,310,000	\$176,693	\$176,693	\$176,693	\$176,693	\$176,693	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$300,000	\$300,000	\$134,933	\$134,933	\$134,933	\$134,933	\$134,933	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$230,000	\$230,000	\$101,210	\$101,210	\$101,210	\$101,210	\$101,210	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$3,200,000	\$3,200,000	\$2,051,450	\$2,051,450	\$2,051,450	\$2,051,450	\$2,051,450	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,232,000	\$7,232,000	\$4,382,793	\$4,382,793	\$4,382,793	\$4,382,793	\$4,382,793	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$700,000	\$700,000	\$14,757	\$14,757	\$14,757	\$14,757	\$14,757	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	284 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$14,380,000	\$14,380,000	\$5,481,638	\$5,481,638	\$5,481,638	\$5,481,638	\$5,481,638	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	\$144,000	\$144,000	\$16,877	\$16,877	\$16,877	\$16,877	\$16,877	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	\$3,200,000	\$3,200,000	\$769,854	\$769,854	\$769,854	\$769,854	\$769,854	Ninguno.

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$56,202	\$56,202	\$56,202	\$56,202	\$56,202	\$56,202	\$56,202	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,025,780	\$2,025,780	\$2,025,780	\$2,025,780	\$2,025,780	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$270,000	\$270,000	\$3,423	\$3,423	\$3,423	\$3,423	\$3,423	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	\$130,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,435,000	\$3,435,000	\$1,880,345	\$1,880,345	\$1,880,345	\$1,880,345	\$1,880,345	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	357 - DISPOSICIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$170,000	\$170,000	\$50,606	\$50,606	\$50,606	\$50,606	\$50,606	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	385 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$110,000	\$110,000	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	398 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,557,000	\$1,557,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	\$450,000	\$450,000	\$244,764	\$244,764	\$244,764	\$244,764	\$244,764	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	452 - JUBILACIONES	\$109,000	\$109,000	\$107,549	\$107,549	\$107,549	\$107,549	\$107,549	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,400,000	\$4,400,000	\$3,227,997	\$3,227,997	\$3,227,997	\$3,227,997	\$3,227,997	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$41,000	\$41,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	\$300,000	\$300,000	\$2,772	\$2,772	\$2,772	\$2,772	\$2,772	Ninguno.
Querétaro	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SJR			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	\$1,497,317	\$1,497,317	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Ninguno.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
QUE00130300176019	Empedrado En La Calle Numero 1	111	Querétaro	San Juan del Río	Perales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$498,349	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300176443	Construccion De Dren Frente A La Secundaria, La Llave	106	Querétaro	San Juan del Río	La Llave	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$960,000	\$958,720	\$958,720	\$958,720	\$958,720	\$958,720	\$958,720	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300176445	Construccion De Dren Calle Sin Nombre, La Llave	107	Querétaro	San Juan del Río	La Llave	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$685,457	\$641,638	\$641,638	\$641,638	\$641,638	\$641,638	\$641,638	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300176519	Construccion De Empedrado En Calle Que Va A La Secundaria, La Llave.	117	Querétaro	San Juan del Río	La Llave	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,160,000	\$1,159,214	\$1,159,214	\$1,159,214	\$1,159,214	\$1,159,214	\$1,159,214	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,520	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300176535	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Mariano Matamoros, Vaquerias.	119	Querétaro	San Juan del Río	Vaquerías	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$330,000	\$314,607	\$314,607	\$314,607	\$314,607	\$314,607	\$314,607	100.00	\$0	Poste	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR. / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232281	Construccion De Anexos Esc. Sec. General Roberto Ruiz Obregon, Col. Las Aguilas, Sjrj.	124	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$230,176	\$230,176	\$230,176	29.89	\$0	Aula	300	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100315424	Construccion De Empedrado En Calle Emiliano Zapata (Complemento), Santa Lucia	126	Querétaro	San Juan del Río	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$64,333	\$64,311	\$64,311	\$64,311	\$64,311	\$64,311	\$64,311	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100315426	Construccion De Empedrado En Calle Privada Prolongacion Av. De La Cruz, Barrio De La Cruz.	128	Querétaro	San Juan del Río	Barrio de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$269,000	\$265,499	\$265,499	\$265,499	\$265,499	\$265,499	\$265,499	100.00	\$0	Metro Cuadrado	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100315427	Construccion De Empedrado Calle Miguel Hidalgo, Cerro Gordo	129	Querétaro	San Juan del Río	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$103,512	\$91,059	\$91,059	\$91,059	\$91,059	\$91,059	\$91,059	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100315430	Camino De Acceso A Centro De Salud, Santa Lucia	132	Querétaro	San Juan del Río	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,967,062	\$1,967,062	\$1,967,062	\$1,967,062	\$589,084	\$589,084	\$589,084	29.95	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100315432	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Primaria, El Chaparro	133	Querétaro	San Juan del Río	El Chaparro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$209,266	\$207,794	\$207,794	\$207,794	\$207,794	\$207,794	\$207,794	100.00	\$0	Metro Cuadrado	550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100315434	Construccion De Aula Cocina En Primaria, Cerritos San Miguel	134	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	\$583,337	\$583,337	\$583,337	\$583,337	\$174,458	\$174,458	\$174,458	29.91	\$0	Aula	80	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007255	Ampliacion Red De Agua Potable Calle Garambullo, Ojo De Agua	8	Querétaro	San Juan del Río	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$85,000	\$84,925	\$84,925	\$84,925	\$84,925	\$84,925	\$84,925	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE REALIZARON TAMBIEN 219.42 M2 DE EMPEDRADO / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Clave del Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
QUE00130300176019	Empedrado En La Calle Numero 1	111	Querétaro	San Juan del Río	Perales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$498,349	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007275	Ampliacion Red De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero, Salto De Vaquerias	10	Querétaro	San Juan del Río	Salto de Vaquerias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$118,516	\$118,516	\$118,516	\$118,516	\$118,516	\$118,516	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007279	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Alamos, Neria Dolores Godoy	11	Querétaro	San Juan del Río	Neria de Dolores Godoy	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$175,000	\$167,198	\$167,198	\$167,198	\$167,198	\$167,198	\$167,198	100.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007594	Conexión Del Drenaje Al Colector De Santa Cruz Nieto Ira. Etapa, Santa Cruz Escandon	24	Querétaro	San Juan del Río	Santa Cruz Escandón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$700,000	\$697,038	\$697,038	\$697,038	\$697,038	\$697,038	\$697,038	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007741	Construcción De Andador En Calle 5 De Mayo Y La Iglesia, Barrio Del Espiritu Santo	30	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$164,351	\$164,351	\$164,351	\$164,351	29.88	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007850	Construcción De Empedrado De Calle Que Conecta A La Carretera Pueblo Nuevo	44	Querétaro	San Juan del Río	La Laborcilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$648,257	\$647,272	\$647,272	\$647,272	\$647,272	\$647,272	\$647,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007987	Continuación De Camino Hacia La Escuela, San Francisco	50	Querétaro	San Juan del Río	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$549,175	\$540,740	\$540,740	\$540,740	\$540,740	\$540,740	\$540,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008044	Empedrado De La Calle El Varal Que Comunica Los Llanitos Con La Comunidad De San Francisco Ira. Etapa	60	Querétaro	San Juan del Río	Palma de Romero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$499,678	\$499,678	\$499,678	\$499,678	\$499,678	\$499,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008046	Empedrado En Calle Emiliano Zapata	61	Querétaro	San Juan del Río	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$400,000	\$391,863	\$391,863	\$391,863	\$391,863	\$391,863	\$391,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008128	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle El Tepetate De La Lagunita	67	Querétaro	San Juan del Río	El Coto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$474,482	\$474,384	\$474,384	\$474,384	\$474,384	\$474,384	\$474,384	100.00	\$0	Poste	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008284	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Hda. San Fresnillo	74	Querétaro	San Juan del Río	La Llave	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$475,000	\$471,402	\$471,402	\$471,402	\$471,402	\$471,402	\$471,402	100.00	\$0	Poste	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: TAMBIEN INCLUYE 1 TRANSFORMADOR / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008332	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Republica (Calle Camino A San Antonio La Labor)	81	Querétaro	San Juan del Río	San Pedro Potrerillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$330,000	\$329,623	\$329,623	\$329,623	\$329,623	\$329,623	\$329,623	100.00	\$0	Poste	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: INCLUYE TAMBIEN 1 TRANSFORMADOR / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Clave del Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
QUE00130300176019	Empedrado En La Calle Numero 1	111	Querétaro	San Juan del Río	Perales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$498,349	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008383	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle 5 De Mayo	83	Querétaro	San Juan del Río	Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,993	\$299,993	\$299,993	\$299,993	\$299,993	\$299,993	\$299,993	100.00	\$0	Poste	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008391	Ampliacion Red De Energia Electrica Calle 86 Calle Jirolis	86	Querétaro	San Juan del Río	Senegal de las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$260,000	\$259,986	\$259,986	\$259,986	\$259,986	\$259,986	\$259,986	\$259,986	100.00	\$0	Poste	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008393	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Jazmines, Cerritos San Miguel	88	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$475,000	\$474,918	\$474,918	\$474,918	\$474,918	\$474,918	\$474,918	\$474,918	100.00	\$0	Poste	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008394	Ampliacion Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Calle Margarita	89	Querétaro	San Juan del Río	Senegal de las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	100.00	\$0	Poste	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008454	Construccion De Aula Didactica En Esc. Sec. Rafael Ayala Echavarría, Santa Cruz Nieto	96	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	\$670,000	\$413,155	\$413,155	\$413,155	\$413,155	\$413,155	\$413,155	\$413,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008487	Construccion De Casa De Salud	98	Querétaro	San Juan del Río	San Javier	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$599,792	\$599,792	\$599,792	\$599,792	\$599,792	\$599,792	\$599,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100289281	Cancha De Fútbol Rápido (Primera Etapa)	-	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M.S.J.R.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,751,863	\$1,751,863	\$875,932	\$875,932	\$875,932	\$875,932	\$875,932	\$875,932	50.00	\$0	Cancha	50,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100317746	Imagen Urbana, Primera Etapa Carretera Panamericana		Querétaro	San Juan del Río	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$19,980,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300176019	Empedrado En La Calle Numero 1	111	Querétaro	San Juan del Río	Perales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$498,349	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300176443	Construccion De Dren Frente A La Secundaria, La Llave	106	Querétaro	San Juan del Río	La Llave	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$960,000	\$958,720	\$958,720	\$958,720	\$958,720	\$958,720	\$958,720	\$958,720	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300176445	Construccion De Dren Calle Sin Nombre, La Llave	107	Querétaro	San Juan del Río	La Llave	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$685,457	\$641,638	\$641,638	\$641,638	\$641,638	\$641,638	\$641,638	\$641,638	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300176519	Construccion De Empedrado En Calle Que Va A La Secundaria, La Llave.	117	Querétaro	San Juan del Río	La Llave	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,160,000	\$1,159,214	\$1,159,214	\$1,159,214	\$1,159,214	\$1,159,214	\$1,159,214	\$1,159,214	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,520	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300176535	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Mariano Matamoros, Vaquerías.	119	Querétaro	San Juan del Río	Vaquerías	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$330,000	\$314,607	\$314,607	\$314,607	\$314,607	\$314,607	\$314,607	\$314,607	100.00	\$0	Poste	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR. / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232281	Construccion De Anexos Esc. Sec. General Roberto Ruiz Obregon, Col. Las Aguilas, Jrq.	124	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$230,176	\$230,176	\$230,176	\$230,176	29.89	\$0	Aula	300	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Fuente del Fondo ConVENIO	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumul ad o
QUE00130300176019	Empedrado En La Calle Numero 1	111	Querétaro	San Juan del Río	Perales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$498,349	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100315424	Construccion De Empedrado En Calle Emiliano Zapata (Complemento), Santa Lucia	126	Querétaro	San Juan del Río	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$64,333	\$64,311	\$64,311	\$64,311	\$64,311	\$64,311	\$64,311	\$64,311	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100315426	Construccion De Empedrado En Calle Privada Prolongacion Av. De La Cruz, Barrio De La Cruz.	128	Querétaro	San Juan del Río	Barrio de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$269,000	\$265,499	\$265,499	\$265,499	\$265,499	\$265,499	\$265,499	\$265,499	100.00	\$0	Metro Cuadrado	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100315427	Construccion De Empedrado Calle Miguel Hidalgo, Cerro Gordo	129	Querétaro	San Juan del Río	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$103,512	\$91,059	\$91,059	\$91,059	\$91,059	\$91,059	\$91,059	\$91,059	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100315430	Camino De Acceso A Centro De Salud, Santa Lucia	132	Querétaro	San Juan del Río	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,967,062	\$1,967,062	\$1,967,062	\$1,967,062	\$589,084	\$589,084	\$589,084	\$589,084	29.95	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100315432	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Primaria, El Chaparro	133	Querétaro	San Juan del Río	El Chaparro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$209,266	\$207,794	\$207,794	\$207,794	\$207,794	\$207,794	\$207,794	\$207,794	100.00	\$0	Metro Cuadrado	550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100315434	Construccion De Aula Cocina En Primaria, Cerritos San Miguel	134	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	\$583,337	\$583,337	\$583,337	\$583,337	\$174,458	\$174,458	\$174,458	\$174,458	29.91	\$0	Aula	80	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007255	Ampliacion Red De Agua Potable Calle Garambullo,Ojo De Agua	8	Querétaro	San Juan del Río	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$85,000	\$84,925	\$84,925	\$84,925	\$84,925	\$84,925	\$84,925	\$84,925	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE REALIZARON TAMBIEN 219.42 M2 DE EMPEDRADO / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007275	Ampliacion Red De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero,Salto De Vaquerias	10	Querétaro	San Juan del Río	Salto de Vaquerías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$118,516	\$118,516	\$118,516	\$118,516	\$118,516	\$118,516	\$118,516	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007279	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Alamos,Neria Dolores Godoy	11	Querétaro	San Juan del Río	Neria de Dolores Godoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$175,000	\$167,198	\$167,198	\$167,198	\$167,198	\$167,198	\$167,198	\$167,198	100.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007594	Conexion Del Drenaje Al Colector De Santa Cruz Nieto 1ra. Etapa,Santa Cruz Escandon	24	Querétaro	San Juan del Río	Santa Cruz Escandón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$700,000	\$697,038	\$697,038	\$697,038	\$697,038	\$697,038	\$697,038	\$697,038	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007741	Construccion De Andador En Calle 5 De Mayo Y La Iglesia,Barrio Del Espiritu Santo	30	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$164,351	\$164,351	\$164,351	\$164,351	\$164,351	29.88	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007850	Construccion De Empedrado De Calle Que Conecta A La Carretera Pueblo Nuevo	44	Querétaro	San Juan del Río	La Laborcilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$648,257	\$647,272	\$647,272	\$647,272	\$647,272	\$647,272	\$647,272	\$647,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100007987	Continuacion De Camino Hacia La Escuela,San Francisco	50	Querétaro	San Juan del Río	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$549,175	\$540,740	\$540,740	\$540,740	\$540,740	\$540,740	\$540,740	\$540,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008044	Empedrado De La Calle El Varal Que Comunica Los Llanitos Con La Comunidad De San Francisco 1ra. Etapa	60	Querétaro	San Juan del Río	Palma de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$499,678	\$499,678	\$499,678	\$499,678	\$499,678	\$499,678	\$499,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008046	Empedrado En Calle Emiliano Zapata	61	Querétaro	San Juan del Río	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$400,000	\$391,863	\$391,863	\$391,863	\$391,863	\$391,863	\$391,863	\$391,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fuente del Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
QUE00130300176019	Empedrado En La Calle Numero 1	111	Querétaro	San Juan del Río	Perales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$498,349	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	\$498,343	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008128	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle El Tepetate De La Lagunita	67	Querétaro	San Juan del Río	El Coto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$474,482	\$474,384	\$474,384	\$474,384	\$474,384	\$474,384	\$474,384	100.00	\$0	Poste	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR /
QUE13130100008284	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Hda. San Fresnillo	74	Querétaro	San Juan del Río	La Llave	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$475,000	\$471,402	\$471,402	\$471,402	\$471,402	\$471,402	\$471,402	100.00	\$0	Poste	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. TAMBIEN INCLUYE 1 TRANSFORMADOR /
QUE13130100008332	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Republica (Calle Camino A San Antonio La Labor)	81	Querétaro	San Juan del Río	San Pedro Potrerillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$330,000	\$329,623	\$329,623	\$329,623	\$329,623	\$329,623	\$329,623	100.00	\$0	Poste	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. TAMBIEN 1 TRANSFORMADOR /
QUE13130100008383	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle 5 De Mayo	83	Querétaro	San Juan del Río	Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,993	\$299,993	\$299,993	\$299,993	\$299,993	\$299,993	100.00	\$0	Poste	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR /
QUE13130100008391	Ampliacion Red De Energia Electrica Calle Jirolis	86	Querétaro	San Juan del Río	Senegal de las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$260,000	\$259,986	\$259,986	\$259,986	\$259,986	\$259,986	\$259,986	100.00	\$0	Poste	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR /
QUE13130100008393	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Jazmines, Cerritos San Miguel	88	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$475,000	\$474,918	\$474,918	\$474,918	\$474,918	\$474,918	\$474,918	100.00	\$0	Poste	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR /
QUE13130100008394	Ampliacion Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Calle Margarita	89	Querétaro	San Juan del Río	Senegal de las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	100.00	\$0	Poste	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR /
QUE13130100008454	Construccion De Aula Didactica En Esc. Sec. Rafael Ayala Echavarría, Santa Cruz Nieto	96	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	\$670,000	\$413,155	\$413,155	\$413,155	\$413,155	\$413,155	\$413,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR /
QUE13130100008487	Construccion De Casa De Salud	98	Querétaro	San Juan del Río	San Javier	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$599,792	\$599,792	\$599,792	\$599,792	\$599,792	\$599,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, 2DO TRMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR /
QUE14140100289281	Cancha De Fútbol Rápido (Primera Etapa)	-	Querétaro	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M.S.J.R.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,751,863	\$1,751,863	\$875,932	\$875,932	\$875,932	\$875,932	\$875,932	50.00	\$0	Cancha	50,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR /
QUE14140100317746	Imagen Urbana, Primera Etapa Carretera Panamericana	-	Querétaro	San Juan del Río	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$19,980,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. TAMBIEN SE INCLUYE 1 TRANSFORMADOR /

**"ESTA (OBRA, PROGRAMA O ACCIÓN) ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS INGRESOS QUE APORTAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTA (OBRA, PROGRAMA O ACCIÓN) CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTA (OBRA, PROGRAMA O ACCIÓN) DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE". ART. 20 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012-2015 SAN JUAN DEL RÍO, QRO.**

PRELIMINAR